Egenkontroll
Checklista Rörsystem PEX/Komposit

Företag: TUULARI VVS AB	Objekt: Ekhagevägen 20 Trollhättan
Montörens namn: Christer Tuulari	Etapp: Badrum vån 2
Företagets adress: Herrestads-Bua 121	Datum: 20251013
Företagets postadress: 45198 Uddevalla	Underskrift: Christer Tuulari
*Certifikatsnummer: 171123-03	

*Undertecknad montör som utfört arbete har genomgått "Vattensäkra Sverige" utbildningen hos Uponor och är certifierad.

Allmänt

- De produkter som installerats uppfyller kraven i branschregler Säker Vatteninstallation och rör-i-rör-system (RiR) av PEX-rör från Uponor uppfyller kraven enligt NT VVS 129. ☐
- Montering har utförts enligt Uponors monteringsanvisningar och eventuellt andra anslutande fabrikats anvisningar. ☑

Rör och rörsystem

- Tappvatteninstallationen är utförd med rör och komponenter som är provade och godkända som ett system. I de fall rör och komponenter från olika fabrikat har använts, är även dessa provade och godkända att använda tillsammans, utifrån leverantörens monteringsanvisningar. ☑
- Tappvattensystemet är förlagt så att eventuellt läckage skall upptäckas omgående och inte orsakar skador. ☐
- Installationer som eventuellt är dolt placerade och inte inspekterbara är utförda utan fogar. ☐
- RiR är klamrade och fixerade längs/genom regel och i början samt slutet av varje böj enligt monteringsanvisning. ☑
- Ledningslängder på kopplingsledningar är anpassade för att undvika tryckslag, enligt monteringsanvisning. ☑

Fogar och inkoppling till rörsystem

- I de installerade tappvatten- och värmeledningarna förekommer ingen blandning av kopplingsdelar från olika fabrikat. Kopplingar som eventuellt ej levererats av Uponor är typgodkända för gällande rör och dimensioner, i enlighet med aktuell leverantörs monteringsanvisning. ☑
- Fogar på tappvattenledningar är placerade så att de är utbytbara. Eventuella inbyggnader har vattentät botten och läckageindikering som mynnar i rum med vattentätt golv och/eller golvbrunn. ☐
- Vid installationsschakt eller kopplingsskåp har hänsyn tagits till serviceöppningens storlek för möjlighet till utbytbarhet och reparationsmöjlighet. (Serviceöppningen är inte placerad i våtzon 1) ☐
- Stänkskydd är placerat i ev fördelarskåp. ☐

Fortsättning

- Vid användandet av blandarfästen, väggbrickor, vatten- och värmefördelare och/eller andra inkopplingsdetaljer är dessa typgodkända för, och kopplade till de föreskrivna rörmaterial och dimensioner, i enlighet med aktuell leverantörs monteringsanvisningar. ☑
- Tappvattenledningar fram till anslutningspunkt för blandare eller apparat i köket är monterade utan fogar och klamrade vid anslutningspunkt. ☐

Rörgenomföringar och infästning

- Rörgenomföring i golv- eller väggskiva har utförts med högst 2mm mellanrum mellan skiva och rör (annan rörgenomföringsdetalj) ☑
- Inga rörgenomföringar med tappvatten- och/eller värmerör förekommer i golv med tätskikt i våtrum. ☑
- Tappvatten- och värmerör i vägg är monterade/fixerade vinkelrätt, förslutna samt sticker ut ca 100 mm från väggskiva eller motsvarande. ☑
- I plats för dusch/badkar förekommer inga rörgenomföringar förutom till kar- eller duschblandare. ☑
- Samtliga skruvinfästningar i våtzon 1, är utförda i massiv konstruktion, dvs i betong, reglar, kortling eller “våtrumsvägg 2012”. ☑

Frysskadesäkerhet

- Det förekommer ingen montering av tappvatten- eller värmerör i ouppvärmda utrymmen (krypgrund eller vind) eller i isolering (golv, yttervägg eller vindsbjälklag). ☑
- Servisledningar i krypgrund eller annat ouppvärmt utrymme är skyddade mot frysning. ☐

Legionella

- Montering av ledningar för tappkall- och tappvarmvatten är utförd så att de inte kommer i kontakt med varandra för att undvika värmeväxling. ☑
- Installation av tappkallvatten är förlagd med hänsyn taget till den omgivande temperaturen för att undvika uppvärmning. ☑

Tryck- och täthetskontroll

- För PEX-rör är kontrollen utförd enligt anvisningar för Uponor Rörsystem PEX.
  För Kompositrör är kontroll utförd enligt anvisningar för Uponor Rörsystem Komposit.
  Resultatet är noterat i separat blankett för ”Egenkontroll – Täthetsprovning”. ☐
- I de fall täthetskontroll utförts med tryckluft har kraven i AFS 2006:8 följts. ☐
- Befintliga tappvattensystem är kontrollerade med befintligt vattentryck. ☑

Uponor AB
Uponor VVS
Box 2
721 03 Västerås

T 0223-380 00
W www.uponor.se